

MONTAGEFORUDSÆTNINGER OKTOBER 2016

Følgende gælder for vort tilbud på elementmontage, medmindre andet er nævnt:

Tilbuddet omfatter:

1. Afsætning af detaillinier (se punkt a).
2. Montør lønninger.
3. Montagekran med normale underlagsplader for støtteben og normalt løftegrej.
4. Elementstøtter for facader, vægge, og søjler.
5. Underlagsplader m.v. til oplodsning af elementer på fundamenter.
6. Understøbning af facader og vægge, samt tilstøbning om søjler.
7. Udstøbning af fuger mellem huldækslementer inkl. nødvendig fugearmering, men ekskl. overbeton eller afretningslag.
8. Armering og udstøbning af stringere langs bærende facader.
9. Sammensvejsning af tagplader og samtlige andre foreskrevne svejsninger, som fremgår af projekt-materialet.
10. Levering og montering af nødvendige løse beslag for indbyrdes samling af betonelementer. Vindgitre eller lignende er normalt ekskl.
11. Fjernelse af løftebøjler i elementer i nødvendigt omfang.
12. Reparation af montageskader og udsætning af synlige fuger, inserts, løftehuller m.v., klar til spartling. Synlige fuger på dækundersider renses for gennemløbet betonslam, men efterfyldes/spartles ikke.
13. Affald lægges på anvist sted eller container. Bortkørsel er ekskl.
14. Afdækning af huller i tag og dæk, samt diverse sikkerhedsrækværker for egne montører.
15. Tagstringere i stålbjælker eller beton

Ydelser udover ovennævnte er ikke inkluderet i prisen, medmindre dette er nævnt i vort tilbud.

Eksempelvis kan nævnes:

- Elastisk fugning og stopning.
- Blivende afspærring ved trapper, dæk- og tag-kanter.
- Blivende afdækning af huller i etage- og tagplader.
- Boring og lukning af drænhuller i etageplader.
- Tilstøbning af installationsudsparinger.
- Eventuelle puds- og afretningslag på etagedæk og tagplader.
- Kantstøbning af dæk som kræver underforskalling eller som kræver sammenhæng med overbeton.
- Montagen er excl. vinterforanstaltninger.
- Ved afbrydelse af montagen på grund af vinter eller andet uforudset betales omkostninger i forbindelse hermed af kunden. Tidsplanen skal herefter genforhandles.
- Eventuel indhentning af myndighedernes tilladelser, etablering og reparation af veje, fortove mv. samt udgifter til afspærring, skiltning, trafikregulering og nedtagning af eventuelle luftledninger.
- Afdækning af trappetrin/reposer og altanplader.
- Udførelse af forspændinger og andre arbejder i forbindelse med montering af ankre, rør og udstøbning m.v. i korrugerede rør.
- Armering og udstøbning af korrugerede rør samt stigtøjler.
- Levering og montering af dækudvekslingsbjælker samt stålbjælker og stålsøjler.
- Brandbeskyttelse af ståldele.
- Levering og montering af vindues- og dørfalselementer.
- Alle former for isoleringsarbejder.

Følgende forudsætninger gælder for Ambercon A/S' tilbud:

- a) Bygningens hovedlinier og fikspunkt for højderference skal være etableret og afsat blivende på fundamenter før montagestart.
- b) Montagen skal kunne udføres i een omgang og kunne foregå uhindret.
- c) Arbejdsområder skal holdes plane og befæstede uden huller og udgravninger i gang- og stigeområder. Dette gælder specielt langs fundamenter, hvor der skal monteres elementer.
- d) Terræn skal holdes min. 20 cm under fundamenter mindst 1 meter på hver side, af hensyn til renholdelse og effektiv understøbning af elementer.
- e) Fundamenter skal være udført med højdetolerancer i h.t. gældende normer +5/-15 mm.
- f) Montagen udføres i henhold til "Hvor går grænsen" Tolerancer og kontrolmetoder af marts 2007 udgivet af Dansk Byggeri.
- g) Der skal være støbte og afhærdede gulve eller hjælpefundamenter for fastgørelse af element-støtter til sikring af elementer mod væltning.
- h) Nødvendigt montageområde skal være kørefast, befæstet eller belagt med jernplader, som kan modstå hjul- og støttebenstryk fra montagekraner overalt indenfor arbejdsområdet.
- i) Der skal være kørefaste veje fra offentlig vej til montagestedet med nødvendig bredde for lastbiler og kraner, også i sving og indkørsler.
- j) Ved industrihaller skal montagekraner og lastbiler kunne køre ind i bygningen fra gavl, således at tagplader, SIB-bjælker m.v. kan monteres inde fra bygningen. Ved etagebygninger skal montagekraner kunne køre og opstilles langs alle facader og gavle.
- k) Eventuelle myndighedskrav på vejarealer skal være opfyldt før montagestart.
- l) Til- og afrigning af montagekraner skal kunne ske uden hindringer i terræn eller af luftledninger m.v.
- m) El, vand og orienteringsbelysning skal stilles vederlagsfrit til rådighed. Der skal være 3 x 380 V, 32 Amp. tilslutningsmulighed i områder, hvor svejsning skal finde sted.
- n) Sikkerhedsforanstaltninger varetages kun for egne montører og kun i montageperioden.
- o) Toilet og vaskeindretninger skal stilles vederlagsfrit til rådighed for vore montører m.fl. i og udenfor normal arbejdstid, alt i henhold til gældende regler og forskrifter.
- p) Bygherren skal tegne en All-risk forsikring, der dækker såvel nybyggeri som eventuelt andre bygninger på byggepladsen, og forsikringen skal være gældende fra montagestart til udløb af garantiåret.
- q) Der skal være mulighed for, at Ambercon A/S kan overholde Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer udgivet af Branchesikkerhedsrådet for Bygge og Anlæg BSR September 2008,3, udgave samt Arbejdstilsynets forskrifter.
- r) Stoppes et byggeri på grund af vinter, betaler bygherre stilstandsomkostninger, hjemsendelse af folk og kran m.v. og der tages forbehold for tidsplan ved genopstart.

Da Ambercon A/S er ansvarlig for sikkerheden ved montagen på byggepladsen, må støtter og afstivninger m.v. kun fjernes af vort montagehold eller efter skriftlig tilladelse fra vor projektleder.