AMBERCON

LEVERANCEBETINGELSER
februar 2026

Levering:
Frit på vogn i hele læs á ca. 25 tons, leveret på byggepladsen så nær brugsstedet som kørselsforholdene tillader. En forudsætning for levering af ubeskadigede elementer er, at underlaget er så jævnt og bæredygtigt, at en fuldt læsset vogn kan køre uhindret frem til og fra aflæssestedet. Hvis indkørslen ikke er plan, må rampe anlægges med tilpas svag hældning (max 1:10). Aflæssestedet skal være vandret.

Leveranceplanlægning:
For at sikre rettidig og gnidningsfri leverance ønskes modtagerækkefølge af elementerne sendt til **Ambercon A/S senest 5 uger før montagestart**.

Placeringen af de enkelte elementer i læsset er ofte betinget af elementernes geometri og størrelse etc.

Endelig leveringsplan for elementerne skal foreligge senest 10 hele arbejdsdage før ønsket levering.

Ambercon holder normalt sommerferie-lukket 3 i uger. Der kan ikke leveres elementer i disse uger, medmindre der indgås særskilt aftale herom. En evt. sådan leverance vil normalt blive pålagt trailerleje.

Læssenes størrelse:
Ambercon A/S' tilbud er baseret på levering i fulde læs medmindre andet er aftalt.

Læssemateriel:
Strøer, klodser, paller og afstivningsmateriel m.v., der er med læssene, bedes efter aflæsning af elementerne anbragt på de tomme vogne, så materiellet kommer retur.
Eventuelt manglende materiel vil blive debiteret efter dagspris.

Medmindre andet er specielt aftalt, er der ikke inkluderet levering eller udlån af montagegrej i Ambercon A/S' leverance.

Ventetid:
I Ambercon A/S' tilbud er inkluderet en aflæssetid på max. 1 time pr. læs. Samlet vente- og aflæssetid udover 1 time pr. læs debiteres kunden kr. 850,00 pr. påbegyndt time.

Såfremt vogne ønskes efterladt på byggepladsen, beregnes en ekstra tur til afhentning. Såfremt en trailer skal stå på byggepladsen i flere døgn, beregnes trailerleje pr. påbegyndt døgn efter gældende takst. Udgifter til stabling af trailer og flats afholdes af kunden.

Ændringer i leverance:
Ønskes der foretaget ændringer i montagerækkefølge eller tidspunkter, bedes det meddelt Ambercon A/S' kørselsafdeling i så god tid som muligt.

Ved ændringer efter element afkaldelse faktureres vore omkostninger dog min. kr. 2.000,00

Da produktionen tilrettelægges efter de modtagne leveringsrækkefølger, kan en ændring i montagerække-følgen medføre, at aftalte leveringstider ikke kan overholdes.

Ved montagestop på byggepladsen bedes vor kørselsafdeling underrettet omgående, således at omkostningerne begrænses mest muligt.

Såfremt ændringer eller montagestop medfører ekstra udgifter, viderefaktureres disse.

Reklamationer:
Eventuelle synlige fejl eller beskadigelse af leverede elementer skal påtales ved modtagelse og dokumenteres med foto.

Aftale om udbedring af fejl eller skader, herunder tidspunkt for udbedring, udbedringsmetode og omfang samt ansvarsfordeling skal træffes med Ambercon A/S inden arbejdet iværksættes.

Ændringer i stål og transportpriser:
Tilbudsprisen er beregnet efter stål- samt transportudgifterne på tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet. Ambercon A/S forbeholder sig frem til 30 dage før leveringstidspunktet/leveringstidspunkterne at regulere tilbudsprisen med dokumenterede stigninger i stål- eller transportudgifterne.

Kvalitetssikring:
Ambercon A/S producerer elementer efter virksomhedens eget FPC (kvalitetssikringssystem) og i henhold til gældende Europæiske og Danske normer:
EN 1992 (Eurocode 2) + DK NA
DS/EN 206 DK NA
DS/EN 10080
DS/EN 13369
DS/EN 14992 Facade- og vægelementer
DS/EN 13225 Søjler/Bjælker og rammer
Ambercon er produktcertificeret af Dancert A/S og de nyeste opdateringer på certifikater kan ses på Dancerts hjemmeside. Kontrol herudover er, hvis ikke andet er angivet, ikke indregnet i afgivne tilbud.
Der foretages før og under udførelsen af produktionsgrundlaget projektgranskning.

Produktionsprocessen er overvåget via ekstern auditor (Dancert) og gennem fabrikkens egenkontrol, som følger kravene i DS482 og DS/EN 13369.

Indstøbningsdele, som leveres af kunden som bygherreleverance, skal som hovedregel være CE- mærket, ellers skal Ambercon A/S have dokumentation for, at indstøbningsdelene er udført iht. gældende norm.
Dokumentationen skal enten indeholde funktionskrav eller certifikater, der dokumenterer, at indstøbningsdelene er produceret iht. gældende norm. Alternativt skal indstøbningsdelene være mærket / stemplet med oplysninger, som dokumenterer, at normer og myndighedskrav er overholdt.
Ovennævnte dokumentation skal foreligge 3 dage, før leverancen modtages, dog senest sammen med modtagelsen af indstøbningsdelene.
Såfremt ovennævnte ikke foreligger, kan elementerne ikke CE-mærkes.

Eventuelle underleverancer af betonelementer vil blive indkøbt hos leverandører, der som minimum har et produktcertifikat. Kontrol og prøvning herudover er ikke indregnet i prisen.

KS-materiale overdrages umiddelbart efter projektets afslutning via online upload. Kun i undtagelsesvise tilfælde og mod beregning kan Ambercon levere KS-materialet på anden vis.

Produkt:
Ambercon producerer betonelementer iht. gældende normer og fabrikkens sædvanlige produktionsmetoder, form- og materialevalg. Elementer udføres med tolerancer iht. de harmoniserede standarder jf. ansnittet Tolerancer

Elementerne forudsættes opdelt under hensyn til formsystem og transportmuligheder, ligesom detaljer forudsættes tilpasset Ambercon A/S' normale produktionsstandarder.

Armeringen til elementerne forudsættes udført på Ambercon' armeringsrobot, der fremstiller bukkede armeringer med overlapsstød, og prisen er udregnet herefter.

Elementkanter udføres generelt med affasninger som standard 10x10 mm. Kanter ved udsparinger til døre og vinduer udføres normalt skarpkantet. Ikke synlige elementkanter og udsparinger udføres generelt uden affasning.

Hvor der er krav til udtørringsbeskyttelse, og den udføres ved plastafdækning, kan der forekomme farveskjolder herfra.

For elementer støbt i beton kan der forekomme forskelle i farvenuance de enkelte elementer i mellem. Ligeledes kan der forekomme farveskjolder fra nødvendig plastafdækning ift. udtørringsbeskyttelse.
Overflader i beton og tegl kan udvise udfældninger af kalk, gips og salpeter bl.a. på grund af manglende alder og endnu ikke udviklet carbonatisering. Disse forsvinder normalt med tiden.

Elementerne leveres uindpakket. Eventuel fjernelse af snavs hidhørende fra lagring og transport, håndtering, montage byggepladsafdækning og lignende er ikke indregnet i prisen.

Af hensyn til montagen placeres indstøbningsdele til montageløft i sandwichelementer under hensyntagen til elementernes "balance". Dette kan medføre, at isoleringen mellem forplade og indstøbte løft fjernes og først kan etableres efter montage af elementet. Er Ambercon A/S' leverance uden montage, er dette ikke inkluderet i prisen.

Polystyren anvendt til udsparinger for elporte og mindre udsparinger, leveres indstøbt.

Tolerancer:
Iht. www.tolerancer.dk

Udsparinger for ventilation og VVS mv. placeres med tolerancer +/- 25 mm.

El-indstøbninger udføres iht. branchevejledning for el-indstøbninger i elementer af beton og letbeton, dog åbnes indvendige blanketter i dåserne **ikke**.

Montageinserts og løfteanker placeres ikke under hensyn til nævnte tolerancer men alene under hensyn til sikkerhed og praktiske muligheder.

Øvrigt:
Løse beslag udvekslinger, gevindstænger, øjebolte m.m. er ikke medregnet, medmindre det fremgår af tilbuddet.

Er tilbuddet inkl. montage er de for elementmontagen nødvendige løse beslag mv. indregnet.

Er leverancen ekskl. montage forudsættes nødvendig transportafstivning af elementer i form af eksempelvis beslag, indstøbt stål eller udstøbninger fjernet af anden entreprenør end Ambercon A/S.